

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

<b>Executor</b>	<b>Transferência Especial nº 16.369– Portaria SEF nº 384/21</b>
<b>MUNICIPIO DE ÁGUAS FRIAS</b>	<b>Período DE 30/03/2022 a 07/06/2023</b>

Meta	Etapa Fase	Descrição	Físico				
			Unid.	No período		Até o período	
				Prog.	Exer.	Prog.	Exec.
01	01	EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO CAMPO DE TARUMAZINHO	Und	100%		100%	100%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 219.958,54</b>	<b>R\$ 219.958,54</b>				

Financeiro (R\$ 219.958,54)									
Meta	Etapa Fase	Realizado no Período				Realizado até o Período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
01	01	R\$ 219.958,54	0,00	0,00	R\$ 219.958,54	R\$ 219.958,54	0,00	0,00	R\$ 219.958,54
Executor Município de Águas Frias						Responsável pela Execução  Luiz José Daga Prefeito Municipal			

## RESERVADO À UNIDADE CONCEDENTE

Parecer Técnico	Parecer Financeiro
Aprovação do Ordenador da Despesas	Assinatura
Local e data ___/___/___	