

PLANILHA DE MEDIÇÃO		MUNICÍPIO:				ÁGUAS FRIAS							N° DA MEDIÇÃO		6		PLANILHA DE MEDIÇÃO	
		PROJETO:				Pavimentação com Pedras Irregulares na Linha XV de Novembro												
DOCUMENTOS COMPONENTES DA MEDIÇÃO: PLANILHA QUANTITATIVA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°102/2023.						SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA					NÚMERO DE MEDIÇÕES		6		PERÍODO DA MEDIÇÃO		04/07/2024 a 22/08/2024	
						VALOR DO CONTRATO					% EXECUTADA		MEDIÇÃO ATUAL (R\$)					
						R\$ 613.000,00					18%		R\$ 82.319,28					
SERVIÇOS LICITADOS		CONTRATADO				MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL						
DESCRICOÃO		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL				
1.1		Pavimentação com Pedras Irregulares																
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,40x1,20 m	M²	2,88	R\$ 351,06	R\$ 1.011,04		0,00%	R\$ -	2,88	100,00%	R\$ 1.011,04	2,88	100,00%	R\$ 1.011,04				
1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	M	2.400,00	R\$ 0,42	R\$ 1.016,40	300,00	12,50%	R\$ 127,05	2100	87,50%	R\$ 889,35	2400,00	100,00%	R\$ 1.016,40				
1.3	EXECUÇÃO DE MEIO FIO EM CORDÃO DE PEDRA DIMENSÕES MÉDIAS 10X30X40CM	M	4.800,00	R\$ 16,41	R\$ 78.756,48	752,00	15,67%	R\$ 12.338,52	4048	84,33%	R\$ 66.417,96	4800,00	100,00%	R\$ 78.756,48				
1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM 2 CM DE PÓ DE PEDRA.	M2	12.000,00	R\$ 38,08	R\$ 456.944,40	1.505,00	12,54%	R\$ 57.308,44	10495	87,46%	R\$ 399.635,96	12000,00	100,00%	R\$ 456.944,40				
1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3xKM	97.200,00	R\$ 0,77	R\$ 75.271,68	16.200,00	16,67%	R\$ 12.545,28	81000	83,33%	R\$ 62.726,40	97200,00	100,00%	R\$ 75.271,68				
		TOTAL			R\$ 613.000,00	TOTAL	R\$	82.319,29	TOTAL	R\$	530.680,71	TOTAL	R\$	613.000,00				
TOTAL GERAL DA OBRA		TOTAL CONTRATADO		R\$ 613.000,00	TOTAL MEDIÇÃO ATUAL		R\$ 82.319,28	TOTAL MEDIÇÃO ANTERIORES		R\$ 530.680,71	TOTAL ACUMULADO		R\$ 613.000,00					

ÁGUAS FRIAS, 22 de agosto de 2024.

RESPONSÁVEL PELA MEDIÇÃO

MARLON MÜLLER
CREA-SC: 162570-3

LUIZ JOSÉ DAGA
PREFEITO MUNICIPAL