

PLANILHA DE MEDIÇÃO		MUNICÍPIO:		ÁGUAS FRIAS										N° DA MEDIÇÃO	1	PLANILHA DE MEDIÇÃO								
		PROJETO:		Execução de Barracão Industrial com Área de 1500,00 m²																				
		EMPRESA EXECUTORA		Original Construtora e Empreendimentos Ltda Me																				
MEDIÇÃO ADITIVO 01 - CONTRATO DE ADITIVO N°153/2024		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°2/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 015/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO 50/2024					DATA DO INÍCIO DA OBRA:		16/05/2024		PRAZO DE EXECUÇÃO		16/10/2024		NÚMERO DE MEDIÇÕES		1		PERÍODO DA MEDIÇÃO		10/10/2024 a 01/11/2024			
							VALOR DO CONTRATO					R\$ 37.540,28					% EXECUTADA		100%		MEDIÇÃO ATUAL (R\$)		R\$ 37.540,28	
							ITENS		CONTRATADO					MEDIÇÃO ATUAL					ACUMULADO MEDIÇÕES ANTERIORES					ACUMULADO TOTAL
SERVIÇOS LICITADOS		UNID.	QUANT.	PREÇO MÃO DE OBRA	PREÇO MATERIAL	PREÇO TOTAL UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL								
2.	<b>ESTACAS</b>																							
2.3	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	m	96,00	R\$ 9,24	R\$ 90,85	R\$ 100,09	R\$ 9.608,64	96	100%	R\$ 9.608,64		0%	R\$ 0,00	96,00	100%	R\$ 9.608,64								
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 9.608,64</b>	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 9.608,64</b>	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 9.608,64</b>								
3.	<b>BLOCOS DE COROAMENTO 120X120 CM</b>																							
3.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	kg	552,48	R\$ 0,85	R\$ 8,56	R\$ 9,41	R\$ 5.198,84	552,48	100%	R\$ 5.198,84		0%	R\$ 0,00	552,48	100%	R\$ 5.198,84								
3.2	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m3	9,00	R\$ 112,66	R\$ 549,74	R\$ 662,40	R\$ 5.961,60	9	100%	R\$ 5.961,60		0%	R\$ 0,00	9,00	100%	R\$ 5.961,60								
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 11.160,44</b>	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 11.160,44</b>	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 11.160,44</b>								
5.	<b>ESTRUTURA PRÉ MOLDADA</b>																							
5.4	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PILARES PRÉFABRICADOS 25x50cm, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE. (m3)	m3	4,19	31,15	R\$ 2.331,29	R\$ 2.362,44	R\$ 9.898,63	4,19	100%	R\$ 9.898,63		0%	R\$ 0,00	4,19	100%	R\$ 9.898,63								
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 9.898,63</b>	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 9.898,63</b>	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 9.898,63</b>								
7.	<b>PISO DE CONCRETO</b>																							
7.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *2 CM*.	m3	43,27	R\$ 38,89	R\$ 119,94	R\$ 158,83	R\$ 6.872,57	43,27	100%	R\$ 6.872,57		0%	R\$ 0,00	43,27	100%	R\$ 6.872,57								
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 6.872,57</b>	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 6.872,57</b>	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 6.872,57</b>								
<b>TOTAL GERAL DO ADITIVO 01</b>							<b>R\$ 37.540,28</b>	<b>TOTAL MEDIÇÃO ATUAL</b>		<b>R\$ 37.540,28</b>	<b>TOTAL MEDIÇÃO ANTERIORES</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>R\$ 37.540,28</b>								

PREFEITO MUNICIPAL  
LUIZ JOSÉ DAGA

MARLON MÜLLER  
ENG. CIVIL  
CREA-SC: 162570-3