

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FRIAS			
MUNICÍPIO:	ÁGUAS FRIAS	ÁREA TOTAL	114,39m <sup>2</sup>
PROJETO:	AMPLIAÇÃO SEDE DO CRAS - SALA EXTRA		

**CRONOGRAMA**

Descrição dos Serviços		Total do Grupo	1º (30 dias)	2º (60 dias)	3º (90 dias)
<b>Serviços Iniciais</b>	%	100%	100%		
	R\$	R\$ 3.192,05	R\$ 3.192,05		
<b>Infra e Supra estrutura</b>	%	100%	100%		
	R\$	R\$ 14.673,19	R\$ 14.673,19	R\$ -	R\$ -
<b>Coberturas e Esquadrias</b>	%	100%	40%	60%	
	R\$	R\$ 21.551,69	R\$ 8.620,68	R\$ 12.931,01	R\$ -
<b>Vedações, Revestimentos e Pavimentações</b>	%	100%	30%	40%	30%
	R\$	R\$ 31.381,42	R\$ 9.414,43	R\$ 12.552,57	R\$ 9.414,43
<b>Instalações hidrossanitárias</b>	%	100%	35%	35%	30%
	R\$	R\$ 7.618,85	R\$ 2.666,60	R\$ 2.666,60	R\$ 2.285,66
<b>Instalações elétricas</b>	%	100%	20%	40%	40%
	R\$	R\$ 2.769,89	R\$ 553,98	R\$ 1.107,96	R\$ 1.107,96
<b>Complementação da Obra</b>	%	100%	0%	40%	60%
	R\$	R\$ 2.592,93	R\$ -	R\$ 1.037,17	R\$ 1.555,76
<b>Valor Parcial</b>	R\$	R\$ 83.780,01	R\$ 39.120,92	R\$ 30.295,31	R\$ 14.363,79
<b>Valor Acumulado</b>	R\$	R\$ 83.780,01	R\$ 39.120,92	R\$ 69.416,22	R\$ 83.780,01

Águas Frias, agosto de 2017

Eng. Fabiana Grando  
CREA: 125595-6/SC

Município de Águas Frias