

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FRIAS			
MUNICÍPIO:	ÁGUAS FRIAS	ÁREA TOTAL	700,00M <sup>2</sup>
PROJETO:	BARRAÇÃO INDUSTRIAL - LOTEAMENTO INDUSTRIAL		

**CRONOGRAMA**

Descrição dos Serviços		Total do Grupo	1º (30 dias)	2º (60 dias)	3º (90 dias)	4º (120 dias)
<b>Serviços Iniciais</b>	%	100%	100%			
	R\$	R\$ 1.645,00	R\$ 1.645,00			
<b>Infra e Supra estrutura</b>	%	100%	60%	40%		
	R\$	R\$ 100.572,23	R\$ 60.343,34	R\$ 40.228,89	R\$ -	R\$ -
<b>Coberturas e Esquadrias</b>	%	100%		70%	30%	
	R\$	R\$ 63.764,00	R\$ -	R\$ 44.634,80	R\$ 19.129,20	R\$ -
<b>Vedações, Revestimentos e Pavimentações</b>	%	100%	30%	40%	20%	10%
	R\$	R\$ 18.422,52	R\$ 5.526,76	R\$ 7.369,01	R\$ 3.684,50	R\$ 1.842,25
<b>Instalações hidrossanitárias</b>	%	100%	30%	10%	30%	30%
	R\$	R\$ 5.144,39	R\$ 1.543,32	R\$ 514,44	R\$ 1.543,32	R\$ 1.543,32
<b>Instalações elétricas</b>	%	100%	20%	10%	20%	50%
	R\$	R\$ 7.066,96	R\$ 1.413,39	R\$ 706,70	R\$ 1.413,39	R\$ 3.533,48
<b>Valor Parcial</b>	R\$	R\$ 196.615,10	R\$ 70.471,80	R\$ 93.453,83	R\$ 25.770,41	R\$ 6.919,05
<b>Valor Acumulado</b>	R\$	R\$ 196.615,10	R\$ 70.471,80	R\$ 163.925,64	R\$ 189.696,05	R\$ 196.615,10

Águas Frias, outubro de 2017

**Eng. Fabiana Grando**  
**CREA: 125595-6/SC**

**Município de Águas Frias**