

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Executor	Transferência Especial nº 4298– Portaria SEF nº 151/21
MUNICIPIO DE ÁGUAS FRIAS	Período DE 22/06/2022 a 06/06/2023

Meta	Etapa Fase	Descrição	Físico				
			Unid.	No período		Até o período	
				Prog.	Exer.	Prog.	Exec.
01	01	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES (CALÇAMENTO) DE TRECHO DE ACESSO A COMUNIDADE SÃO JOÃO.	Und	100%		100%	100%
TOTAL		R\$ 541.400,00	R\$ 541.400,00				

Financeiro (R\$ 541.400,00)									
Meta	Etapa Fase	Realizado no Período				Realizado até o Período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
01	01	R\$ 500.000,00	R\$ 41.400,00	0,00	R\$ 541.400,00	R\$ 500.000,00	R\$ 41.400,00	0,00	R\$ 541.400,00
Executor Município de Águas Frias					Responsável pela Execução Luiz José Daga Prefeito Municipal				

RESERVADO À UNIDADE CONCEDENTE

Parecer Técnico	Parecer Financeiro
Aprovação do Ordenador da Despesas	Assinatura
Local e data ___/___/___	