

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

<b>Executor</b>	<b>Transferência Especial nº 24226– Portaria SEF nº 535/21</b>
<b>MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS</b>	<b>Período DE 25/05/2022 a 21/12/2022</b>

Meta	Etapa Fase	Descrição	Físico				
			Unid.	No período		Até o período	
				Prog.	Exer.	Prog.	Exec.
01	01	Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ no perímetro urbano do Município de Águas Frias/SC	Und	100%		100%	100%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 311.252,08</b>	<b>R\$ 311.252,08</b>				

Financeiro (R\$ 171.166,83)									
Meta	Etapa Fase	Realizado no Período				Realizado até o Período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
01	01	R\$ 298.203,54	R\$ 13.048,54	0,00	R\$ 311.252,08	R\$ 298.203,54	R\$ 13.048,54	R\$ 0,00	R\$ 311.252,08
Executor Município de Águas Frias					Responsável pela Execução  Luiz José Daga Prefeito Municipal				

## RESERVADO À UNIDADE CONCEDENTE

Parecer Técnico	Parecer Financeiro
Aprovação do Ordenador da Despesas	Assinatura
Local e data ___/___/___	