

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA PARCIAL

Executor	Transferência Especial nº 14.673– Portaria SEF nº 535/21
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS	Período DE 30/05/2022 a 29/12/2022

Meta	Etapa Fase	Descrição	Físico				
			Unid.	No período		Até o período	
				Prog.	Exer.	Prog.	Exec.
01	01	Execução de calçamento em trecho da estrada que liga a comunidade Tarumazinho a comunidade Alto Tarumazinho.	Und	100%	100%	100%	
TOTAL		R\$ 253.745,43	R\$ 253.745,43				

Financeiro (R\$ 219.958,54)									
Meta	Etapa Fase	Realizado no Período				Realizado até o Período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
01	01	R\$ 150.000,00	0,00	0,00	R\$ 103.745,43	R\$ 150.000,00	0,00	0,00	R\$ 103.745,43
Executor Município de Águas Frias					Responsável pela Execução Luiz José Daga Prefeito Municipal				

RESERVADO À UNIDADE CONCEDENTE

Parecer Técnico	Parecer Financeiro
Aprovação do Ordenador da Despesas	Assinatura
Local e data ___/___/___	