

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

<b>Executor</b>	<b>Transferência Especial nº 4298– Portaria SEF nº 151/21</b>
<b>MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS</b>	<b>Período DE 22/06/2022 a 08/11/2023</b>

Meta	Etapa Fase	Descrição	Físico				
			Unid.	No período		Até o período	
				Prog.	Exer.	Prog.	Exec.
01	01	Execução de calçamento em trecho da estrada que liga a comunidade Tarumazinho a comunidade Alto Tarumazinho	Und	100%		100%	100%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 403.745,40</b>	<b>R\$ 403.745,40</b>				

Financeiro (R\$ 541.400,00)									
Meta	Etapa Fase	Realizado no Período				Realizado até o Período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
01	01	R\$ 300.000,00	R\$ 103.745,40	0,00	R\$ 541.400,00	R\$ 300.000,00	R\$ 103.745,40	0,00	R\$ 403.745,40
Executor Município de Águas Frias					Responsável pela Execução  Luiz José Daga Prefeito Municipal				

## RESERVADO À UNIDADE CONCEDENTE

Parecer Técnico	Parecer Financeiro
Aprovação do Ordenador da Despesas	Assinatura
Local e data ___/___/___	