


RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Executor MUNICIPIO DE ÁGUAS FRIAS	Transferência Especial Processo SGPE SCC 20792/2021 Portaria SEF nº 244/2022
	Período de 21/06/2022 a 30/01/2024

Meta	Etapa Fase	Descrição	Físico				
			Unid.	No período		Até o período	
				Prog.	Exer.	Prog.	Exec.
01	01	Execução da etapa construtiva do Centro Esportivo Educacional do Município de Águas Frias	Und	100%		100%	100%
TOTAL		R\$ 3.609.940,28					

Financeiro (R\$)									
Meta	Etapa Fase	Realizado no Período				Realizado até o Período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
01	01	R\$ 2.800.000,00	R\$ 809.940,28	0,00	R\$ 3.609.940,28	R\$ 2.800.000,00	R\$ 809.940,28	0,00	R\$ 3.609.940,28
Executor Município de Águas Frias					Responsável pela Execução  Luiz José Daga Prefeito Municipal				

RESERVADO À UNIDADE CONCEDENTE

Parecer Técnico	Parecer Financeiro
Aprovação do Ordenador da Despesas	Assinatura
Local e data ____/____/____	