

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Executor	Transferência Especial Processo SGPE SCC 14.541/2023 Portaria SEF nº 11/2023
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS	Período de 06/02/2024 a 10/05/2024

Meta	Etapa Fase	Descrição	Físico				
			Unid.	No período		Até o período	
				Prog.	Exer.	Prog.	Exec.
01	01	Execução de Pavimentação CBUQ na Estrada que liga as comunidades Linha Tarumãzinho e Linha Josefina	Und	100%		100%	100%
TOTAL				R\$ 1.325.478,65			

Financeiro (R\$)									
Meta	Etapa Fase	Realizado no Período				Realizado até o Período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
01	01	R\$ 191.220,12	R\$ 1.134.258,53	0,00	R\$ 1.325.478,65	R\$ 191.220,12	R\$ 1.134.258,53	0,00	R\$ 1.325.478,65
Executor Município de Águas Frias					Responsável pela Execução Lúiz José Daga Prefeito Municipal				

RESERVADO À UNIDADE CONCEDENTE

Parecer Técnico	Parecer Financeiro
Aprovação do Ordenador da Despesas	Assinatura
Local e data ___/___/___	