

PLANILHA DE MEDIÇÃO		MUNICÍPIO:		Prefeitura Municipal de Águas Frias										Nº DA MEDIÇÃO	1	PLANILHA DE MEDIÇÃO	
		PROJETO:		Execução do sistema de tratamento de esgoto no Núcleo Municipal de Ensino Prof. Irene Filippi Torné de Moura													
		EMPRESA EXECUTORA		CONSTRUTORA TRANSAGUAS LTDA													
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°3/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 110/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO 4/2024								DATA DO INÍCIO DA OBRA:	29/07/2024	PRAZO DE EXECUÇÃO	1 mês	NÚMERO DE MEDIÇÕES	1	PERÍODO DA MEDIÇÃO	29/07/2024 a 16/08/2024		
								VALOR DO CONTRATO			R\$ 20.004,27	% EXECUTADA	100%	MEDIÇÃO ATUAL (R\$)	R\$ 20.004,27		
ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO						MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL			
		UNID.	QUANT.	PREÇO MÃO DE OBRA	PREÇO MATERIAL	PREÇO TOTAL UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	
1.	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO																
1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M	M3	67,5	R\$ 4,94	R\$ 13,84	R\$ 18,78	R\$ 1.267,65	67,5	100%	R\$ 1.267,65		0%	R\$ 0,00	67,50	100%	R\$ 1.267,65	
1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES.	M	9	R\$ 38,13	R\$ 52,50	R\$ 90,63	R\$ 815,67	9	100%	R\$ 815,67		0%	R\$ 0,00	9,00	100%	R\$ 815,67	
1.3	FILTRO ANAEROBIO 1100 LITROS	UND	1	R\$ 341,39	R\$ 2.822,36	R\$ 3.163,75	R\$ 3.163,75	1	100%	R\$ 3.163,75		0%	R\$ 0,00	1,00	100%	R\$ 3.163,75	
1.4	FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 1.300L FUNDO CONICO	UND	1	R\$ 712,70	R\$ 2.873,25	R\$ 3.585,95	R\$ 3.585,95	1	100%	R\$ 3.585,95		0%	R\$ 0,00	1,00	100%	R\$ 3.585,95	
1.5	SUMIDOURO H=2,2 m, L=2,0m e C=3m	UND	1	R\$ 78,35	R\$ 1.758,96	R\$ 1.837,31	R\$ 1.837,31	1	100%	R\$ 1.837,31		0%	R\$ 0,00	1,00	100%	R\$ 1.837,31	
1.7	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DACAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M	M3	18,00	R\$ 9,24	R\$ 17,48	R\$ 26,72	R\$ 480,96	18	100%	R\$ 480,96		0%	R\$ 0,00	18,00	100%	R\$ 480,96	
							TOTAL	R\$ 11.151,29	TOTAL	R\$ 11.151,29	TOTAL	R\$ 0,00	TOTAL	R\$ 11.151,29			
2.	PISO DE CONCRETO PÁTIO DA ESCOLA																
2.1	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 6 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.	M2	72,50	R\$ 7,58	R\$ 114,53	R\$ 122,11	R\$ 8.852,98	72,5	100%	R\$ 8.852,98		0%	R\$ 0,00	72,50	100%	R\$ 8.852,98	
							TOTAL	R\$ 8.852,98	TOTAL	R\$ 8.852,98	TOTAL	R\$ 0,00	TOTAL	R\$ 8.852,98			
TOTAL GERAL DO CONTRATO							R\$ 20.004,27	TOTAL MEDIÇÃO ATUAL	R\$ 20.004,27	TOTAL MEDIÇÃO ANTERIORES	R\$ 0,00	TOTAL ACUMULADO	R\$ 20.004,27				

PREFEITO MUNICIPAL
LUIZ JOSÉ DAGA

MARLON MÜLLER
ENG. CIVIL
CREA-SC: 162570-3